

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA
TRECHO: SUMARÉ - PMS 010 (ESTACA 0KM A ESTACA 1KM+400)

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras																			
								Maio/18					Jun/18					Jul/18				Ago/18				
22								29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	05	12	19		
1			DUPLICAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL PMS- 010	83 dias	01/05/2018	23/08/2018																				
2			SERVIÇOS PRELIMINARES	2 dias	01/05/2018	02/05/2018																				
3			PLACA DA OBRA	2 dias	01/05/2018	02/05/2018																				
4			ALUGUEL DE CONTAINER	2 dias	01/05/2018	02/05/2018	3II																			
5			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2 dias	03/05/2018	04/05/2018	4																			
6			MOVIMENTO DE TERRA	30 dias	01/05/2018	11/06/2018																				
7			DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	10 dias	01/05/2018	14/05/2018	3II																			
8			SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOT/ DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	4 dias	15/05/2018	18/05/2018	7																			
9			CORTE E ATERRO COMPENSADO	15 dias	15/05/2018	04/06/2018	7																			
10			COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	5 dias	05/06/2018	11/06/2018	9																			
11			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	18 dias	05/06/2018	28/06/2018																				
12			ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	10 dias	05/06/2018	18/06/2018	9																			
13			ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS	10 dias	08/06/2018	21/06/2018	12II+3 dias																			
14			LANÇAMENTO DE CONCRETO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	5 dias	22/06/2018	28/06/2018	13																			
15			CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	5 dias	12/06/2018	18/06/2018	12II+5 dias																			
16			BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	5 dias	12/06/2018	18/06/2018	15II																			
17			EXECUÇÃO DO PAVIMENTO	40 dias	29/06/2018	23/08/2018																				
18			REGUL. SUBLEITO C/ FRES. CORTE CONTR.AUTOM. GREIDE	5 dias	29/06/2018	05/07/2018	14																			
19			ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	5 dias	29/06/2018	05/07/2018	18II																			
20			EXECUÇÃO DE SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE , SEM MISTURA, ESP. 20 CM	10 dias	06/07/2018	19/07/2018	19																			
21			EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE , SEM MISTURA, ESP. 15 CM	10 dias	13/07/2018	26/07/2018	20II+5 dias																			
22			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	10 dias	19/07/2018	01/08/2018	21II+4 dias																			
23			GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	10 dias	19/07/2018	01/08/2018	22II																			
24			IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO CM-30	15 dias	18/07/2018	07/08/2018	21II+3 dias																			
25			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR- 2C	15 dias	20/07/2018	09/08/2018	24II+2 dias																			
26			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM ? EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	20 dias	27/07/2018	23/08/2018	25II+5 dias																			

