

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AREA EXTERNA)

Id		Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Inicio	Término	Predecessoras																								
								18																							
1			<b>EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA AREA EXTERNA</b>	<b>78 dias</b>	<b>04/06/2018</b>	<b>19/09/2018</b>																									
2			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>2 dias</b>	<b>04/06/2018</b>	<b>05/06/2018</b>																									
3			ALUGUEL DE CONTAINER	2 dias	04/06/2018	05/06/2018																									
4			<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>	2 dias	06/06/2018	07/06/2018	3																								
5			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>24 dias</b>	<b>08/06/2018</b>	<b>11/07/2018</b>																									
6			SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	4 dias	08/06/2018	13/06/2018	4																								
7			CORTE E ATERRO COMPENSADO	15 dias	14/06/2018	04/07/2018	6																								
8			COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	5 dias	05/07/2018	11/07/2018	7																								
9			<b>EXECUÇÃO DO PAVIMENTO</b>	<b>50 dias</b>	<b>12/07/2018</b>	<b>19/09/2018</b>																									
10			REGUL. SUBLEITO C/ FRES. CORTE CONTR.AUTOM. GREIDE	10 dias	12/07/2018	25/07/2018	8																								
11			ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. JAZIDA (CONSV)	10 dias	12/07/2018	25/07/2018	10II																								
12			EXECUÇÃO DE SUB BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE , SEM MISTURA, ESP. 20 CM	20 dias	26/07/2018	22/08/2018	11																								
13			EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE , SEM MISTURA, ESP. 15 CM	20 dias	02/08/2018	29/08/2018	12II+5 dias																								
14			EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	15 dias	08/08/2018	28/08/2018	13II+4 dias																								
15			GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	15 dias	08/08/2018	28/08/2018	14II																								
16			IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO CM-30	20 dias	07/08/2018	03/09/2018	13II+3 dias																								
17			PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR- 2C	20 dias	09/08/2018	05/09/2018	16II+2 dias																								
18			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM ? EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	25 dias	16/08/2018	19/09/2018	17II+5 dias																								

